

RELAZIONE TECNICA SOMMARIA

L'opera è stata eseguita conformemente al PC 109/2006 del 30/1/2009 e successive varianti.

Sono state apportati degli aggiustamenti di minor conto al progetto generale ed alle varianti approvate, per permettere un miglior utilizzo e funzionalità delle opere stesse.

Le principali sono riportate anche nelle tavole grafiche finali allegare alla presente richiesta (cinque tavole as built impianti , zona verde, segnaletica, sezioni)

Riguardano:

- La modifica ed adeguamento alla LR 17/09 della rete di pubblica illuminazione con modifica del tipo di palo da 9 metri a 5.50 metri, spostamento e sostituzione delle lampade a vapori di sodio con Led (come da calcolo illuminotecnico allegato)
- Creazione di un muretto di recinzione tra zona verde superiore e confine stradale come previsto nel particolare della zona verde allegato al PC 109/2006 ma senza recinzione sovrastante (detto muretto e rete non erano previste dal computo metrico) .
- Spostamento ed aumento del numero di caditoie delle acque meteoriche con variazione allacci.
- Formazione di un pozzetto a bocca tarata nell'impianto di dispersione superiore , per un miglior controllo del regime delle acque .
- Pozzetto delle acque meteoriche in prossimità del drenaggio superiore , suddiviso a metà per favorire il deflusso delle acque verso la zona a ghiaione vicina ed evitare che scorra lungo la strada senza subire drenaggio.
- Posizionamento della segnaletica stradale secondo indicazioni del Comando Vigili Urbani
- Predisposizione posizionamento colonnina Telecom che verrà realizzata dalla Telecom stessa nel momento della posa dei cavi nella rete
- Eliminazione fascia di verde nella parte lungo via Hermada e la pista ciclabile e sostituzione di superficie asfaltata , delimitata da opportuna segnaletica (vista la minima consistenza dell'area in questione larga 1.20 metri di media per una lunghezza di 7 metri circa, la creazione di un'aiuola verde avrebbe creato difficoltà di manutenzione ed impedimento alla circolazione dei veicoli)
- Piantumazione di 10 essenze arboree a medio fusto come riportato nei disegni approvati (vedasi tavola di mitigazione ambientale allegata BBAA 22/2013 del 12/10/2013) ma inferiori a 13 unità preventivate nel computo metrico.

Sacile 23 luglio 2015

Ing. Michele Ormenese