



COMUNE DI CORDIGNANO

Provincia di Treviso

REG. GEN. 315 DEL 27-07-2016

**DETERMINAZIONE DELLA 3^a U.O.
AREA TECNICA**

N. 151 IN DATA 27-07-2016

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE INTEGRATIVA INERENTE L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA LA FRAZIONE DI VILLA DI VILLA E CORDIGNANO CAPOLUOGO 1^a STRALCIO.

Il Responsabile 3^a Unità Operativa

VISTA la determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 154 del 28/08/2015 con la quale veniva incaricato il professionista Faraon arch. Manuel di Cordignano (TV), per la progettazione definitiva/esecutiva dell'Intervento di MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VALORIZZAZIONE, SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DEL TURISMO PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI VILLA DI VILLA E CORDIGNANO CAPOLUOGO – 1° STRALCIO;

VISTO il progetto esecutivo a firma del professionista Faraon arch. Manuel di Cordignano (TV), presentato in data 14/009/2015 prot. n° 11867 nel rispetto dell'incarico ricevuto e della normativa vigente in materia;

RILEVATO che il progetto esecutivo dell'opera in questione è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 in data 14/09/2015;

RILEVATO che a seguito degli affidamenti dei lavori, si sono liberate delle risorse che possono risultare utili al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

PRESO ATTO che, al fine del riassetto del quadro economico dell'opera ed al conseguente riutilizzo delle risorse disponibili, è stato necessario procedere ad una variante per l'intervento originario finalizzata, ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del Codice dei Contratti, al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, variante che non si configura quindi ai sensi del comma 1 stesso art. 132 del codice appalti;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 sottoscritto in data 19/05/2016 e la successiva istanza del Direttore dei Lavori, Faraon arch. Manuel di Cordignano (TV), per l'approvazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 161, comma 3 DPR 207/2010, presentata in data 20/05/2016 al prot. n. 6561;

RILEVATA l'ammissibilità della proposta di variante inoltrata dal professionista Faraon arch. Manuel di Cordignano (TV) che prevede delle lavorazioni in grado di qualificare, migliorare e rendere più funzionale l'Opera Pubblica in questione;

VISTO il progetto di variante integrativa presentato dal professionista Faraon arch. Manuel di Cordignano (TV) con nota prot n. 8867 del 07.07.2016 che prevede, per l'esecuzione di tali opere il seguente quadro economico che riassetta definitivamente le somme a disposizione del quadro approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 in data 14/09/2015:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA				
		Progetto	Appaltato	Variante
A	IMPORTO LAVORI			
A1	Lavori appaltati	€. 203.892,27	€. 193.907,43	€. 183.325,62
A1	Totale lavori a base d'asta	€. 203.892,27	€. 193.907,43	€. 183.325,62
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 15.000,00	€. 15.000,00	€. 10.000,00
A2	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 15.000,00	€. 15.000,00	€. 10.000,00
A3	Manodopera inclusa nei lavori (non soggetta a ribasso)	€. 115.107,73	€. 115.107,73	€. 77.051,47
A3	Totale manodopera non soggetta a ribasso	€. 115.107,73	€. 115.107,73	€. 77.051,47
A	Importo totale dei lavori a base d'asta più gli oneri per la sicurezza	€. 334.000,00	€. 324.015,16	€. 324.015,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA al 10% sui lavori A	€. 33.400,00	€. 32.401,52	€. 32.401,52
B2	Spese Tecniche relative per rilievo, progetto definitivo/esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, C.R.E. compreso contributo integrativo 4% ed IVA 22%	€. 38.698,40	€. 38.698,40	€. 38.698,40
B3	Spese tecniche per relazione geotecnica e geologica, compresi contributo integrativo 2% ed IVA 22%	€. 2.239,92	€. 2.239,92	€. 2.239,92
B4	Spese tecniche per collaudo statico, , compresi contributo integrativo 2% ed IVA 22%	€. 1.268,80	€. 1.268,80	
B5	Spese tecniche per carotaggi ed analisi, compresa IVA 22%	€. 854,00	€. 854,00	
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€. 1.538,88	€. 1.538,88	
B7	Opere extra contratto in amministrazione diretta, per segnaletica orizzontale e verticale			€. 14.645,00
B8	Economie da ribassi in sede di offerta		€. 9.984,84	
B9	Economie da applicazione aliquota Iva al 10%		€. 998,48	
B10	Importo in economia		-	€. 2.093,22
B	Importo totale somme a disposizione	€. 119.981,02	€. 87.984,84	€. 87.984,84
IMPORTO TOTALE OPERA		€. 412.000,00	€ 412.000,00	€. 412.000,00

PRESO ATTO che tali migliorie possono trovare quindi copertura all'interno del quadro economico dell'opera, tra le somme a disposizione, nell'immutato importo originario complessivo dell'intervento e nel rispetto dell'art.132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

RILEVATO che tali qualificanti lavorazioni, elaborate dal Direttore dei Lavori, consentiranno di migliorare, nel dettaglio, il già funzionale progetto originario;

RILEVATO quindi che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, l'approvazione della presente variante è di competenza del Responsabile Unico del Procedimento;

PRESO ATTO che la variante non comporta un aumento della spesa, rispetto all'importo contrattuale della ditta appaltatrice impresa Mion s.r.l. con sede in Orsago (TV) in via Garibaldi, 36;

Visto l'art.107, commi 2 e 3 – lettera d), del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il provvedimento sindacale n.1 del 2.1.2016, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 28.8.2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 31.03.2015 di assegnazione degli obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Servizio per l'esercizio di bilancio 2015;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015, triennale 2015-2017 e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Visti gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 in ordine alla gestione delle spese dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

Visti:

- il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 con oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

- il D.P.C.M. del 28.12.2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011";

- l'allegato 1 al D.P.C.M. 28.12.2011 in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

Dato atto che il Comune di Cordignano con deliberazione della Giunta Comunale n.129 del 18.9.2013 ha partecipato alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.118/2011 e che, sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono da imputare all'esercizio finanziario del bilancio 2015 in cui le stesse sono esigibili;

Dato atto che il Responsabile del Servizio e il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, nella fase preventiva della formazione dell'atto, di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e art.3 Regolamento dei controlli interni;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio

Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nella fase successiva all'adozione dell'atto, di cui all'art.147-bis, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e art.3 Regolamento dei controlli interni;

Constatato che il presente provvedimento rientra tra gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n.33/2013;

Verificata la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

- **Di approvare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il progetto di variante integrativa presentato dal professionista Faraon arch. Manuel con nota prot n. 8867 del 07.07.2016 finalizzato al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità vista la natura e specificità dei beni sui quali si interviene e che non muta sostanzialmente la natura dello stesso, variante che non si configura quindi ai sensi del comma 1 stesso art. 132 del codice;
- **Di dare atto** che la direzione lavori valuta che gli effetti della presente variante rendano necessaria una proroga di 10 (dieci) giorni dei tempi contrattuali per l'esecuzione delle nuove lavorazioni e che pertanto le tempistiche di consegna decorreranno, per tal periodo, dalla data del verbale di ripresa dei lavori, nel quale verrà quindi dovrà essere indicata la nuova data di ultimazione degli stessi;
- **Di demandare** al Direttore dei Lavori Faraon arch. Manuel gli adempimenti di competenza conseguenti all'emissione del presente atto.
- **Di approvare** le opere migliorative, così come progettate dal professionista Faraon arch. Manuel con nota prot. n. 8867 del 07.07.2016, da finanziarsi con le economie derivanti dai ribassi di gara;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Il Sig. Stefani geom. Massimo, Responsabile dell'Area Tecnica;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- **Di disporre** la pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.15 comma 1 e dell'art.23 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33;



Responsabile 3^a U.O.
F.to Stefani Massimo